

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на строительство Автомойки 12,5 x 8 x 5,0 м

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	ВСЕГО стоимость, руб. с НДС
1.	Устройство фундамента под здание	Монолитная ж/б плита 250 мм с армированием	м2	125,00		*
2.	Изготовление каркаса здания	Каркас металлический из проф трубы различного сечения	т	4,00	80 000,00	320 000,00
3.	Изготовление стеновых сэндвич-панелей	СППС-С 100 мм	м2	250,00	1 100,00	275 000,00
4.	Изготовление кровельных сэндвич-панелей	СППС-К 120 мм	м2	130,00	1 250,00	162 500,00
5.	Изготовление фасонных элементов	Фасонные элементы различного назначения	м2	120,00	700,00	84 000,00
6.	Поставка окон и ворот	Окна ПВХ 1000*1500 - 4 шт Ворота секционные 3000*3000 - 2 шт	компл	1,00	250 000,00	250 000,00
7.	Монтаж каркаса здания	Каркас металлический из проф трубы различного сечения	т	4,00	30 000,00	120 000,00
8.	Монтаж стеновых сэндвич-панелей	СППС-С 100 мм	м2	250,00	460,00	115 000,00
9.	Монтаж кровельных сэндвич-панелей	СППС-К 120 мм	м2	130,00	495,00	64 350,00
10.	Монтаж окон и ворот	Окна ПВХ 1000*1500 - 4 шт Ворота секционные 3000*3000 - 2 шт	компл	1,00	145 000,00	145 000,00
11.	Монтаж фасонных элементов	Фасонные элементы различного назначения	м2	120,00	450,00	54 000,00
12.	Накладные расходы	Мобилизация строительного городка, Метизы, пена , герметики и пр	компл	1,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 689 850,00
В т.ч. НДС 20%						281 641,67
ВСЕГО С НДС						1 689 850,00

Размер Аванса	от 50%
Сроки изготовления и монтажа	от 25 рабочих дней

* Устройство фундамента и состав фундаментных работ - по согласованию с Заказчиком

* Доставка рассчитывается отдельно

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ